

**RELAÇÃO DE OBRAS - DIROB (DIRETORIA DE OBRAS)**

ESTADO	MUNICÍPIO	REGIÃO	Nº CONTRATO	OBJETO	ENDEREÇO	PROCESSO	STATUS	EMPRESA	DATA DE INÍCIO	PRAZO CONTRATUAL	DATA DE TÉRMINO	VALOR
Rio de Janeiro	Paracambi	Metropolitana	018/2021	OBRAS DE EXECUÇÃO REFORMA PARCIAL COM MODIFICAÇÕES E ACRÉSCIMO DO POLO REGIONAL DE PARACAMBI.	RUA SEBASTIÃO LACERDA, S/Nº - MUNICÍPIO DE PARACAMBI.	SEI-170002/002373/2021 SEI-260004/001283/2020	EM ANDAMENTO	WTE Engenharia Eireli-EPP	09/12/2021	390	03/01/2023	R\$ 1.270.000,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	002/2022	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM SANTA CRUZ, PRÉDIO SEDE.	RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-170002/003179/2021 SEI-170002/002799/2021	EM ANDAMENTO	Cone Engª e Construção Civil Ltda	08/02/2022	651	31/12/2023	R\$ 9.192.000,00
Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Norte Fluminense	001/2022	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PRÉDIO SEDE.	RUA ANTÔNIO JORGE YOUNG S/Nº - CENTRO – MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-170002/003176/2021 SEI-170002/002801/2021	EM ANDAMENTO	Cone Engª e Construção Civil Ltda	04/02/2022	741	31/12/2023	R\$ 13.415.000,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	004/2022	C.E. PEDRO ALEIXO/ C.E. DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALLES - CIDADE DE DEUS	RUA ISRAEL, Nº 09, CIDADE DE DEUS/JACAREPAGUÁ, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/002458/2021 SEI-030029/002033/2021	EM ANDAMENTO	Cone Engª e Construção Civil Ltda	01/04/2022	270	27/12/2022	R\$ 7.980.000,00
Rio de Janeiro	Barra Mansa	Sul Fluminense	020/2022	ESTIMATIVA DE CUSTO E PROJETO DE REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO IRMÃ DULCE EM BARRA MANSÁ.	AV. DOMINGOS MARIANO, Nº 452, CENTRO, BARRA MANSÁ.	SEI-170002/003185/2021 E-17/026/1893/2019	CONCLUÍDA	Fênix Construtora Eireli	13/11/2022	318	31/12/2022	R\$ 1.617.331,67
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	025/2022	RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA - RESTAURANTE DO POVO TIA VICENTINA.	AV. MINISTRO EDGARD ROMERO, Nº 364, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/003189/2021 SEI-310003/001740/2021	EM ANDAMENTO	Construverde Construções e Serviços Eireli	04/04/2022	341	30/06/2023	R\$ 2.140.000,00
Rio de Janeiro	Araruama	Baixada Litorânea	012/2021	POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA - PRPTC DE ARARUAMA.	AVENIDA BERNARDO VASCONCELOS, Nº 755 - CENTRO, MUNICÍPIO DE ARARUAMA.	SEI-170002/002096/2020	EM ANDAMENTO	WL Construções e Projetos Eireli	01/10/2021	423	28/11/2022	R\$ 2.490.000,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	003/2022	REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT, REFORÇO/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CLIMATIZAÇÃO DO IMLAP (INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO).	AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO - R.J.	SEI-170002/002984/2021 SEI-170002/002765/2020	EM ANDAMENTO	Irmãos Haddad Construtora Eireli	02/05/2022	348	15/04/2023	R\$ 6.355.000,00
Rio de Janeiro	Rio das Ostras	Baixada Litorânea	030/2022	C.E. MAURÍCIO MEDEIROS DE ALVARENGA - RIO DA OSTRAS	RUA IRMÃ FAUSTINA COM ESTRADA DO CONTORNO - VILLAGE - MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - RJ.	SEI-170002/003335/2021 SEI-170002/002547/2021	EM ANDAMENTO	Nolasco Construções Reformas e Instalações Ltda	26/06/2022	237	18/02/2023	R\$ 19.717.000,00
Rio de Janeiro	Volta Redonda	Noroeste Fluminense	002/2018	OBRA DE REPAROS GERAIS NO MÓDULO DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE LA GANDARA USTARA, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	ESTRADA DA COMPANHIA, LOTE 09 – ROMA I - VOLTA REDONDA - RJ	E-17/002/153/2018	CONCLUÍDA	Studio G . Construtora Ltda	24/09/2018	1548	20/12/2022	R\$ 2.332.472,72
Rio de Janeiro	Volta Redonda	Noroeste Fluminense	015/2018	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE GANDARA USTRA - VOLTA REDONDA	ESTRADA DA COMPANHIA LOTE 09 – ROMA I, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.	E-17/002/294/2018	CONCLUÍDA	CD Empreendimentos e Construções Ltda - EPP	24/09/2018	1405	30/07/2022	R\$ 4.456.307,28
Rio de Janeiro	Teresópolis	Serrana	031/2022	REFORMA DA FEIRINHA, ESTAÇÃO DE ÔNIBUS, CORETO, MERCADO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PÓRTICO - TERESÓPOLIS	PRAÇA HIGINO DA SILVEIRA - ALTO, TERESÓPOLIS, RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/000732/2022 SEI-170002/000562/2022	EM ANDAMENTO	Midas Engenharia Ltda	07/07/2022	180	03/01/2023	R\$ 12.930.000,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	052/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA COTIA - LINS	AVENIDA MENEZES CORTES (GRAJÁÚ-JACAREPAGUÁ, NA ALTURA DO NUMERO 820 (ACESSO) - GRAJÁÚ.	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002782/2022	CONCLUÍDA	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 664.500,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	051/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA CACHOEIRINHA - LINS	RUA CACHOEIRINHA NO FINAL DA RUA HERÁCLITO GRAÇA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002781/2022	CONCLUÍDA	KPG Construções Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 793.000,00

ESTADO	MUNICÍPIO	REGIÃO	Nº CONTRATO	OBJETO	ENDEREÇO	PROCESSO	STATUS	EMPRESA	DATA DE INÍCIO	PRAZO CONTRATUAL	DATA DE TÉRMINO	VALOR
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	053/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO BARRO VERMELHO - LINS	RUA ARAÚJO LEITÃO ESQUINA COM RUA DIAS - ENGENHO NOVO.	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002783/2022	CONCLUÍDA	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 713.450,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	054/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO GAMBÁ - LINS	RUA ENG. EUFRÁSIO BORGES, PRÓXIMO A ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO GAMA FILHO - COMPLEXO DO LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002784/2022	CONCLUÍDA	KPG Construções Ltda	19/10/2022	120	16/02/2023	R\$ 794.000,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	059/2022	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO BARRO PRETO - NO COMPLEXO DO LINS	AV. MENEZES CORTES - ALTURA DO Nº 1015 - LINS DE VASCONCELOS	SEI-170026/003584/2021 SEI-170002/002433/2022	CONCLUÍDA	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 1.107.150,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	060/2022	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO AMOR - NO COMPLEXO DO LINS	RUA BARONESA DE URUGUAIANA, ACESSO PELA RUA INIMBE - LINS VASCONCELOS	SEI-170026/003586/2021 SEI-170002/002433/2022	CONCLUÍDA	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 693.550,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	061/2022	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO ENCONTRO - NO COMPLEO DO LINS	AVENIDA MENEZES CORTES - ALTURA DO Nº 600 - LINS DE VASCONCELOS	SEI-170026/003580/2021 SEI-170002/002433/2022	CONCLUÍDA	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 917.450,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	062/2022	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA CACHOEIRA GRANDE - NO COMPLEXO DO LINS	RUA SINCORA, S/N., LINS DE VASCONCELOS	SEI-170026/003588/2021 SEI-170002/002433/2022	CONCLUÍDA	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 931.750,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	063/2022	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA BOCA DO MATO - NO COMPLEXO DO LINS	RUA MARANHÃO, S/N., LINS DE VASCONCELOS	SEI-170026/003589/2021 SEI-170002/002433/2022	CONCLUÍDA	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 628.000,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	067/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA ARVORE SECA - LINS	RUA LUIZ REGAZZI, S/Nº, LINS DE VASCONCELOS	SEI-170026/003583/2021 SEI-170002/002244/2022	CONCLUÍDA	KPG Construções Ltda	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 455.000,00
Rio de Janeiro	Cabo Frio	Baixada Litorânea	050/2022	EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL - PRPTC DE CABO FRIO	AV. TEIXEIRA E SOUZA, S/Nº - SÃO CRISTOVÃO - CABO FRIO	SEI-170002/003186/2021 SEI-170002/001094/2020 SEI-170002/000510/2022	EM ANDAMENTO	FTJ Engenharia Ltda	23/11/2022	180	22/05/2023	R\$ 3.010.000,00
Rio de Janeiro	Laje de Muriaé	Noroeste Fluminense	049/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM CORTINA ATIRANTADA EM LAJE DE MURIAÉ	RUA ALFERES BASTOS, S/Nº, FUNDOS COM A RUA GERÔNIO FERREIRA - CENTRO - LAJE DO MURIAÉ/RJ.	SEI-170026/003431/2021 SEI-170002/002126/2022	EM ANDAMENTO	Viabrás Engenharia Eireli Epp	16/11/2022	204	31/08/2023	R\$ 2.558.069,28
Rio de Janeiro	Carapebus	Norte Fluminense	064/2022	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAPEBUS	RUA SALIM SALEM BICHARA, S/N, OSCAR BRITO - CARAPEBUS/ RJ	SEI-170002/001382/2022 SEI-170026/000837/2022	EM ANDAMENTO	Midas Engenharia Ltda	11/11/2022	360	06/11/2023	R\$ 17.994.870,00
Rio de Janeiro	Varrre-Sai	Noroeste Fluminense	073/2022	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE VARRE-SAI	RODOVIA RJ-214, KM 4, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI	SEI-170026/003335/2021 SEI-170002/001865/2022	EM ANDAMENTO	Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda.	25/11/2022	401	24/03/2024	R\$ 4.899.931,93
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	006/2023	REFORMA GERAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI - ICCE	RUA PEDRO I, Nº 28, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/002416/2022 SEI-360007/000158/2020	EM ANDAMENTO	TN de Souza Comércio, Serviços e Construções LTDA - EPP	04/07/2023	360	28/06/2024	R\$ 9.347.647,11
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	076/2022	REFORMA DA QUADRA DO MORRO DE SÃO CARLOS	RUA ARMANDO ALMEIDA LIMA - VIDIGAL.	SEI-170002/000959/2022	CONCLUÍDA	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	150	20/04/2023	R\$ 637.345,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	074/2022	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA QUADRA DA JOAQUIM MEIER	RUA JOAQUIM MEIER, 213 - LINS DE VASCONCELOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	SEI-170002/002454/2022	LICITADO	ARTHEO Serviços Técnicos Eireli		120		R\$ 767.314,92
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	007/2023	SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DA BASE DA 1ª CIPM QUE PERTENCE AO PALÁCIO GUANABARA, SEDE OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RUA CARDOSO JUNIOR, 479 LARANJEIRAS PALÁCIO GUANABARA, SEDE OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/000978/2023	EM ANDAMENTO	DRV Engenharia	17/05/2023	151	15/10/2023	R\$ 20.539.729,00
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	040/2018	C.E. PAULO DE FRONTIN - CONCLUSÃO	RUA BARÃO DE UBÁ, Nº 399 - TIJUCA	E-17/002/327/2018	CONCLUÍDA	CD Empreendimentos e Construções Ltda - EPP	02/05/2019	882	30/09/2021	R\$ 6.772.396,24
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Metropolitana	009/2021	RESIDÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 175 - FLAMENGO	SEI-170002/001667/2020	CONCLUÍDA	Irmãos Haddad Construtora Eireli	23/08/2021	89	20/11/2021	R\$ 377.019,18